CRONOGRAMA VIA BRASIL MT320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A
ANO CONCESSÃO - 04 (OUT/22 - OUT/23)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 11/08/2023

Item	Descrição	Anual Progresso anual acumulado até 11-08-2023		out/22	nov/22		dez/22		jan/23		fev/23		mar/23		abr/23		mai/23		jun/23		jul/23		ago/23		set/23		out/22
				2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin
1	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 - km 0,00 ao km 30,70 (MT-320)**																										
1.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	0%																								
1.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	0%																								
1.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	0%																								
1.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TALUDES	Acumulado **Realizado**	0%																								
1.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	0%																								
1.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	0%																								
1.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCA	Acumulado **Realizado**	0%																								
2	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 - km 30,70 ao km 38,90 (MT-320)**																										
2.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	0%																								
2.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	0%																								
2.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	0%																								
2.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TALUDES	Acumulado **Realizado**	0%																								
2.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	0%																								
2.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	0%																								
2.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCA	Acumulado **Realizado**	0%																								
3	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 - km 38,90 ao km 78,80 (MT-320)**																										
3.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	0%																								
3.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	0%																								
3.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	0%																								
3.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TALUDES	Acumulado **Realizado**	0%																								
3.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	0%																								

CRONOGRAMA VIA BRASIL MT320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A
ANO CONCESSÃO - 04 (OUT/22 - OUT/23)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 11/08/2023

Item	Descrição	Anual Progresso anual acumulado até 11-08-2023		out/22	nov/22		dez/22		jan/23		fev/23		mar/23		abr/23		mai/23		jun/23		jul/23		ago/23		set/23		out/22
				2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin
3.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	0%																							
3.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCA	Acumulado **Realizado**	0%																							
4	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 - km 78,80 ao km 79,40 (MT-320)**																									
4.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	0%																							
4.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	0%																							
4.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	0%																							
4.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TALUDES	Acumulado **Realizado**	0%																							
4.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	0%																							
4.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	0%																							
4.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCA	Acumulado **Realizado**	0%																							
5	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 - km 79,40 ao km 113,10 (MT-320)**																									
5.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	0%																							
5.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	0%																							
5.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	0%																							
5.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TALUDES	Acumulado **Realizado**	0%																							
5.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	0%																							
5.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	0%																							
5.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCA	Acumulado **Realizado**	0%																							
6	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 - km 113,10 ao km 130,90 (MT-320)**																									
6.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	0%																							
6.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	0%																							
6.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	0%																							

CRONOGRAMA VIA BRASIL MT320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A
ANO CONCESSÃO - 04 (OUT/22 - OUT/23)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 11/08/2023

Item	Descrição	Anual Progresso anual acumulado até 11-08-2023		out/22	nov/22		dez/22		jan/23		fev/23		mar/23		abr/23		mai/23		jun/23		jul/23		ago/23		set/23		out/22
				2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin
6.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TALUDES	Acumulado **Realizado**	0%																							
6.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	0%																							
6.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	0%																							
6.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCA	Acumulado **Realizado**	0%																							
7	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 - km 130,90 ao km 153,20 (MT-320)**																									
7.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	0%																							
7.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	0%																							
7.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	0%																							
7.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TALUDES	Acumulado **Realizado**	0%																							
7.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	0%																							
7.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	0%																							
7.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCA	Acumulado **Realizado**	0%																							
8	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 - km 0,00 ao km 30,70 (MT-208)**																									
8.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	0%																							
8.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	0%																							
8.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	0%																							
8.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TALUDES	Acumulado **Realizado**	0%																							
8.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	0%																							
8.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	0%																							
8.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCA	Acumulado **Realizado**	0%																							
9	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 - km 30,70 ao km 35,00 (MT-208)**																									
9.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	0%																							

CRONOGRAMA VIA BRASIL MT320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A
ANO CONCESSÃO - 04 (OUT/22 - OUT/23)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 11/08/2023

Item	Descrição	Anual		out/22	nov/22		dez/22		jan/23		fev/23		mar/23		abr/23		mai/23		jun/23		jul/23		ago/23		set/23		out/22
		Progresso anual acumulado até 11-08-2023		2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin
9.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	0%																								
9.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	0%																								
9.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TALUDES	Acumulado **Realizado**	0%																								
9.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	0%																								
9.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	0%																								
9.7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCA	Acumulado **Realizado**	0%																								

Programação de obras previstas, apresentada de forma quinzenal, de acordo com previsão contratual e PER.
Porcentagem da programação anual realizada da obra.